

## Veiledende dagsplan for bore- og sprengningsarbeider

09:30 – 11:30 Sprengning av salve

13:00 – 14:00 Sprengning av salve

15:00 – 17:00 Sprengning av salve

Boring av salver og konturlinje utføres i tidsrommet 07:00 og 18:00.

Sprengninger utføres i tidsrommet 09:30, og senest 17:00.

Tirsdag 28.03 og Onsdag 29.03 vil det ikke etter planen foregå sprengningsarbeider.  
Sømboring vil utføres som tidligere.

Antallet borvogner reduseres fra 2 til 1 f.o.m Tirsdag 28.03.

**Harald Bjerkesti Løken**

Anleggs- og sprengningsleder

Kjell Foss AS, Kileveien 77, 3175 Ramnes  
Mobil: +47 93286167 | Sentralbord: +47 33 39 62 66  
E-post: [hbl@kjellfoss.no](mailto:hbl@kjellfoss.no) | [www.kjellfoss.no](http://www.kjellfoss.no)

